

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АКТ

проверки эффективности расходования бюджетных средств, направленных на строительство универсальных спортивных залов на территории муниципальных общеобразовательных организаций (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 21 муниципального образования город-курорт Анапа) в рамках реализации мероприятия п. 1.9 государственной программы «Развитие образования», а также аудит в сфере закупок, в 2018 году

« » _____ 2019

г. Краснодар

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

1.1. Пункт 1.20 плана работы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края на 2019 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края 29.12.2018 года №71;

1.2. Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 10.06.2019 № 56-р.

Контрольное мероприятие проведено с ведома главы муниципального образования город-курорт Анапа - Полякова Ю.Ф., начальника управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа - Боровской Е.П. и директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 21 муниципального образования город-курорт Анапа – Немолякина Ю.А.

2. Цель контрольного мероприятия: проверка эффективности расходования бюджетных средств, направленных на строительство универсального спортивного зала на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 21 муниципального образования город-курорт Анапа.

3. Объекты контрольного мероприятия: администрация муниципального образования город – курорт Анапа, управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 21 муниципального образования город-курорт Анапа (получатель средств краевого бюджета, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятия п. 1.9 государственной программы «Развитие образования»).

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14.06.2019 по 04.09.2019.

5. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 31.12.2018, в части использования средств субсидии в текущем периоде – 2019 год.

6. Ответственные исполнители:

Ерифа Н.Д. - аудитор Контрольно-счетной палаты Краснодарского края;

Мельникова С.М. - начальник отдела Контрольно-счетной палаты Краснодарского края;

Нестеренко А. В. - главный инспектор Контрольно-счетной палаты Краснодарского края;

Кошкин П.П. - ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Краснодарского края;

Яланская В.М. - ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Краснодарского края.

7. При проведении контрольного мероприятия специалисты Контрольно-счетной палаты руководствовались:

7.1. Конституцией Российской Федерации;

7.2. Бюджетным, Налоговым, Гражданским, Градостроительным, Трудовым кодексами Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

7.4. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

7.5. Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

7.6. Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

7.7. Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7.8. Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ);

7.9. Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ);

7.10. Законом Краснодарского края от 04.02.2002 № 437-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском крае»;

7.11. Законом Краснодарского края от 04.10.2011 № 2321-КЗ «О Контрольно-счетной палате Краснодарского края»;

7.12. Законом Краснодарского края от 20.12.2017 № 3722-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о краевом бюджете);

7.13. Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.12.2017 № 398-р «О мерах по реализации Закона

Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3722-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

7.14. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004;

7.15. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.10.2011 № 1129 «О предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края» (далее – Постановление № 1129);

7.16. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (далее – Постановление № 939, Госпрограмма);

7.17. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.12.2015 № 1320 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (далее – Постановление № 1320);

7.18. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.04.2018 № 208 «О распределении субсидий из краевого бюджета» (далее – Постановление № 208);

7.19. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н);

7.20. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н (ред. от 31.03.2018) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н);

7.21. Другими нормативными правовыми актами РФ и Краснодарского края в рамках изучаемого вопроса;

7.22. Стандартами внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Краснодарского края.

8. Общие сведения об объектах проверки

Муниципальное образование город-курорт Анапа наделено Законом Краснодарского края от 01.04.2004 № 676-КЗ «Об установлении границ муниципального образования город-курорт Анапа и наделении его статусом городского округа» статусом городского округа.

Муниципальное образование город-курорт Анапа (далее – МО г-к Анапа) обладает правами юридического лица и осуществляет свою

деятельность в соответствии с Уставом МО г-к Анапа.

Действующая редакция Устава МО г-к Анапа принята решением Совета МО г-к Анапа от 07.06.2018 № 316.

Администрация МО г-к Анапа (далее - администрация МО г-к Анапа) зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по г-к Анапа Краснодарского края, ИНН 2301027017, КПП 230101001.

Юридический и фактический адрес: 353440, Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Крымская, 99.

Должностные лица, имеющие право подписи платежных и иных документов при совершении операций по лицевым счетам администрации МО г-к Анапа: право первой подписи - глава администрации МО г-к Анапа – Поляков Ю.Ф. (весь период).

Управление образования администрации МО г-к Анапа (далее – Управление образования), является отраслевым (функциональным) органом администрации МО г-к Анапа, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность для реализации в пределах своей компетенции государственной, региональной и муниципальной политики в сфере образования, повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, и осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении образования администрации муниципального образования город – курорт Анапа (далее – Положение), утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 25.12.2014 № 508.

Управление образования обладает правами юридического лица, имеет лицевые счета, открытые в финансовом управлении администрации МО г-к Анапа, гербовую печать со своим наименованием, бланки, штампы.

Управление образования зарегистрировано в ИФНС по г-к Анапа Краснодарского края, ИНН 2301028155, КПП 230101001.

Юридический и фактический адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 28.

В соответствии с решением Совета МО г-к Анапа от 22.12.2017 № 279 «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Управление образования является главным администратором бюджетных средств (далее – ГАБС), код ГАБС – 925.

Ведение бухгалтерского учета и формирование бюджетной отчетности по Управлению образования осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования город-курорт Анапа» (далее – МБУ «МЦБ», бухгалтерия) на основании договора от 12.01.2015 № 67.

Должностные лица, имеющие право подписи платежных и иных документов при совершении операций по лицевым счетам Управления образования: руководитель МБУ «МЦБ» – Железнова Л.В. (распоряжение администрации МО г-к Анапа от 12.12.2016 № 371-МЛ, с 12.12.2016 по

21.04.2019), руководитель МБУ «МЦБ» - Совмен Л.Г. (приказ Управления образования от 22.04.2019 № 233-лс по настоящее время), главный бухгалтер МБУ «МЦБ» – Прусакова О.В. (приказ МБУ «МЦБ» от 13.07.2015 № 26-к, с 13.07.2015 по настоящее время).

Для осуществления финансовых операций в проверяемом периоде Управлению образования открыты лицевые счета:

Таблица № 1

№ п/	Номер счета/лицевого	Тип средств	Наименование учреждения банка
1	925110210	01.01.00 (средств местного бюджета)	Южное ГУ Банка России г. Краснодар
2	925110210	11.00.00 (средства краевого бюджета)	Южное ГУ Банка России г. Краснодар

Управлению образования, как ГАБС, подведомственно муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 21 г-к Анапа (далее – МБОУ ООШ № 21, Учреждение).

МБОУ ООШ № 21 осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации МО г-к Анапа от 08.11.2011 № 2059.

МБОУ ООШ № 21 зарегистрировано в ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края, ИНН 2301037505, КПП 230101001.

Учреждение имеет статус юридического лица, имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, лицевой счет, печать, штампы и бланки.

Юридический и фактический адрес: 353431, Краснодарский край, ст. Анапская, ул. Садовая, 55.

Ведение бухгалтерского учета и формирование бюджетной отчетности по МБОУ ООШ № 21 осуществляет МБУ «МЦБ» на основании договора от 03.04.2017 № 75.

Должностные лица, имеющие право подписи платежных и иных документов при совершении операций по лицевым счетам МБОУ ООШ № 21: руководитель МБУ «МЦБ» – Железнова Л.В. (распоряжение администрации МО г-к Анапа от 12.12.2016 № 371-МЛ, с 12.12.2016 по 21.04.2019), руководитель МБУ «МЦБ» Совмен Л.Г. (приказ Управления образования от 22.04.2019 № 233-лс по настоящее время), главный бухгалтер МБУ «МЦБ» – Прусакова О.В. (приказ МБУ «МЦБ» от 13.07.2015 № 26-к, с 13.07.2015 по настоящее время).

Директором Учреждения в проверяемом периоде являлся Сивков П.В. (приказ Управления образования администрации МО г-к Анапа от 13.04.2018 № 260-лс). Приказом Управления образования администрации МО г-к Анапа от 15.03.2019 № 166-лс директором Учреждения назначен Немолякин Ю.А.

Для осуществления финансовых операций в проверяемом периоде МБОУ ООШ № 21 открыты лицевые счета:

Таблица № 2

Номер счета/лицевого	Тип средств	Наименование учреждения банка
----------------------	-------------	-------------------------------

Номер счета/лицевого	Тип средств	Наименование учреждения банка
925610620	60.03.00; субсидии на цели осуществления капитальных вложений за счет средств местного бюджета (инвестиции бюджетным учреждениям)	Южное ГУ Банка России г. Краснодар
925610620	60.04.00; субсидии на цели осуществления капитальных вложений за счет средств краевого бюджета (инвестиции бюджетным учреждениям)	Южное ГУ Банка России г. Краснодар

8.1. Результаты предыдущей проверки

Проверки в отношении объектов контрольного мероприятия, в части строительства универсальных спортивных залов на территории муниципальных общеобразовательных организаций город-курорт Анапа не проводились.

8.2. Проверка соблюдения объектами контроля условий предоставления субсидий, результативности и целевого расходования средств краевого бюджета

На основании Закона Краснодарского края от 20.12.2017 № 3722-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.12.2015 № 1320 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (далее – Постановление № 1320, Порядок), от 19.04.2018 № 208 «О распределении субсидий из краевого бюджета» (далее – Постановление № 208), утверждено распределение субсидии из краевого бюджета на строительство универсальных спортивных залов на территории муниципальных общеобразовательных организаций МО г-к Анапа в 2018 году в объеме 8 856,3 тыс. рублей (сметная стоимость строительно-монтажных работ, отраженная в положительном заключении от 11.10.2017 № 23-1-8-0488-17 и в соответствии с проектной документацией составляет – 11 775,35 тыс. рублей).

В соответствии с п.1.2 и 1.3 Порядка субсидия предоставляется местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края и расходуются на строительство универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организаций.

Разделом 2 Порядка, предусмотрен отбор муниципальных образований для предоставления субсидий в очередном финансовом году, который производится по следующим критериям:

Таблица № 3

Показатель	Наличие в МО г-к Анапа
Потребность в строительстве универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организаций	да
Наличие заявки на участие в отборе и принятие муниципальным	да

образованием обязательств по обеспечению в соответствующем финансовом году в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования (исх. от 15.03.2018 № 103-2015/18-06)	
--	--

Условиями предоставления субсидии являются (раздел 6 Порядка):

целевое использование бюджетных средств;

наличие в местном бюджете муниципального образования Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, в том числе источником финансового обеспечения которого является субсидия из краевого бюджета;

наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.

В соответствии с п. 6 Постановления № 1129 и раздела 6 Порядка условия предоставления субсидий должны быть исполнены муниципальным образованием Краснодарского края в полном объеме до заключения Соглашения и проверку их исполнения осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – Министерство).

На момент заключения Соглашения в бюджете МО г-к Анапа отражены бюджетные ассигнования на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования, в том числе источником финансового обеспечения которого является субсидия из краевого бюджета.

Так, постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 25.04.2018 № 770 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21.11.2016 № 4696 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» (далее – Муниципальная программа), предусмотрен объем финансирования из средств краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятия 2.3.5 «Строительство универсальных спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации «Основная общеобразовательная школа № 21 в ст. Анапская» 2 этап, в том числе: составление проектно-сметной документации и проведение предпроектных и изыскательских работ (разработка ПСД, СМР, прохождение государственной экспертизы, получение заключений ценообразования, получение технических условий на коммунальные услуги и иные виды работ)» Муниципальной программы в 2018 году в общей сумме – 9 950,9 тыс. рублей, из них: средства краевого бюджета – 8 856,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 094,6 тыс. рублей.

В приложении к Муниципальной программе – Таблица № 5 «Информация об объектах капитального строительства, реализуемых в

рамках мероприятий подпрограммы», определены основные технико-экономические показатели по объекту капитального строительства, объемы финансового обеспечения и направление расходов на осуществление капитальных вложений в общей сумме 9 950,9 тыс. рублей, в том числе: выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования и иные виды работ – 9 950,9 тыс. рублей (краевой бюджет – 8 856,3 тыс. рублей, местный бюджет – 1 094,6 тыс. рублей).

Кроме того, плановый объем субсидий утвержден решением Совета МО г-к Анапа от 26.04.2018 № 312 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 22.12.2017 № 279 «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в части строительства универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организаций в общей сумме 9 950,9 тыс. рублей, из них: средства краевого бюджета – 8 856,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 094,6 тыс. рублей (доля софинансирования).

Также, к проверке представлены справка-уведомление о показателях (об изменении показателей) сводной бюджетной росписи администрации и лимитов бюджетных обязательств № ГР164, ГР169 МО г-к Анапа от 28.04.2018, в которые внесены бюджетные ассигнования на софинансирование строительства универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организаций в общей сумме 9 950,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 8 856,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 094,6 тыс. рублей).

Таким образом, при предоставлении межбюджетного трансферта, а именно, субсидии из краевого бюджета местному бюджету МО г-к Анапа на реализацию мероприятия 1.9 Госпрограммы администрацией МО г-к Анапа (получатель бюджетных средств) условия, определенные п. 6 Постановления № 1129 и раздела 6 Порядка выполнены в полном объеме.

Между Министерством (администратор доходов 825) и МО г-к Анапа (администратор доходов – Управление образования МО г-к Анапа, ГАБС - 925) заключено соглашение от 03.05.2018 № 1/6 «О предоставлении Субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования город-курорт Анапа на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях (строительство универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организаций) в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на 2018 год» (далее – Соглашение от 03.05.2018 № 1/6).

Дополнительным соглашением от 17.08.2018 № 1/6-1 внесены изменения в приложение № 3 к Соглашению от 03.05.2018 № 1/6 «График перечисления субсидии», также дополнительным соглашением от 20.09.2018 № 1/6-2 уточнена преамбула Соглашения от 03.05.2018 № 1/6 и дополнительным соглашением от 28.12.2018 № 1/6-3 уточнены п.п. 3.2.8 п. 3.2 «Полномочия сторон» и п. 4.2 «Оценка эффективности использования Субсидии и последствия недостижения показателей» Соглашения от 03.05.2018 № 1/6.

В соответствии с п. 1.1 Соглашения от 03.05.2018 № 1/6 субсидия предоставляется МО г-к Анапа на строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ ООШ № 21 МО г-к Анапа (353431, Краснодарский край, Анапский район, ст. Анапская, ул. Садовая, 55).

Общий объем ассигнований по Соглашению от 03.05.2018 № 1/6 предусмотрен в сумме 9 950,9 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета 8 856,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 094,6 тыс. рублей (доля софинансирования).

Межбюджетные трансферты из краевого бюджета, предусмотренные п. 2.1 Соглашения от 03.05.2018 № 1/6 доведены Министерством Управлению образования (код ГАБС – 925) уведомлением по расчетам между бюджетами от 10.05.2018 № 1/25 на сумму 8 856,3 тыс. рублей.

В соответствии с перечнем мероприятий Муниципальной программы Управление образования является заказчиком, подведомственные организации - получателями субсидии и исполнители.

Так, постановлением администрации МО г-к Анапа от 18.04.2016 № 1384 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Анапа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования город-курорт Анапа» (далее – Порядок № 1384), утвержден порядок принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Анапа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования город-курорт Анапа (далее – субсидия на осуществление капитальных вложений).

Предоставление МБОУ ООШ № 21 субсидии на осуществление капитальных вложений в течение финансового года осуществляется в соответствии с разделом 2 Порядка № 1384.

Между Управлением образования и МБОУ ООШ № 21 (подведомственная организация, исполнитель мероприятия) заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт

Анапа»: «Строительство универсального спортивного зала на территории «МБОУ ООШ № 21 в ст. Анапская» 2 этап, в том числе составление проектно-сметной документации и проведение предпроектных и изыскательских работ (разработка ПСД, СМР, прохождение государственной экспертизы, получение заключения ценообразования, получение технических условий на коммунальные услуги и иные виды работ» от 15.06.2018 № 77/6011 на общую сумму – 9 950,9 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 8 856,3 тыс. рублей (КС 011.S0.6011), средства местного бюджета - 1 094,6 тыс. рублей (КС 011.S0.6011), доля софинансирования.

Кроме того, между Управлением образования и МБОУ ООШ № 21 заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа»: «Строительство универсального спортивного зала на территории «МБОУ ООШ № 21 в ст. Анапская» 2 этап, в том числе составление проектно-сметной документации и проведение предпроектных и изыскательских работ (разработка ПСД, СМР, прохождение государственной экспертизы, получение заключения ценообразования, получение технических условий на коммунальные услуги и иные виды работ, КС 011.00.5133)» от 15.06.2018 № 77/5133 на сумму 3 755,7 тыс. рублей (средства местного бюджета).

В соответствии с п. 2.1.1 соглашений от 15.06.2018 № 77/6011 и № 77/5133 в период с 01.09.2018 по 28.12.2018 Управление образования направило денежные средства МБОУ ООШ № 21, как исполнителю мероприятия 2.3.5 Муниципальной программы в виде субсидии на осуществление капитальных вложений в общей сумме 13 232,6 тыс. рублей, в т. ч.: средства краевого бюджета – 8 856,3 тыс. рублей; средства местного бюджета – 4 376,3 тыс. рублей, с долей софинансирования из средств местного бюджета - 1 094,6 тыс. рублей.

МБОУ ООШ № 21 израсходовало бюджетные средства субсидии на оплату фактически выполненных строительно-монтажных работ по объекту: «Универсальный спортивный комплекс (зал) на территории МБОУ ООШ № 21 в ст. Анапская (второй этап строительства)» на основании актов выполненных работ № КС-2, КС-3, предоставленных подрядчиком - ООО «Гогас» (муниципальный контракт от 06.08.2018 № Ф.2018.376550), что подтверждается выпиской о состоянии лицевого счета МБОУ ООШ № 21 по состоянию на 31.12.2018 на общую сумму 13 232,6 тыс. рублей.

Оплата выполненных работ и приобретение технологического оборудования в рамках контракта от 06.08.2018 № Ф.2018.376550 представлена в разрезе источников финансирования (таблица № 4):

Таблица № 4 (рублей)

Муниципальный контракт/договор	Платежное поручение		Всего	Краевой бюджет	Местный бюджет
	номер	дата			
муниципальный контракт от	112077	17.09.2018	1 245 446,95	1 245 446,95	0,0

06.08.2018 № Ф.2018.376550 (строительно-монтажные работы)	112078	17.09.2018	153 931,80	0,0	153 931,80
	112112	17.09.2018	1 070 539,94	1 070 539,94	0,0
	112111	17.09.2018	132 314,06	0,0	132 314,06
	131719	31.10.2018	472 877,47	0,0	472 877,47
	131718	31.10.2018	3 826 004,70	3 826 004,70	0,0
	152235	11.12.2018	2 714 308,41	2 714 308,41	0,0
	152236	11.12.2018	335 476,67	0,0	335 476,67
	152237	18.12.2018	1 121 791,39	0,0	1 121 791,39
	166346	28.12.2018	2 159 900,61	0,0	2 159 900,61
X	Всего:		13 232 592,00	8 856 300,00	4 376 292,00

В соответствии с данными таблицы № 4 кассовый расход МБОУ ООШ № 21 по состоянию на 31.12.2018 составил – 13 232,6 тыс. рублей (средства краевого бюджета 8 856,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 4 376,3 тыс. рублей, в т.ч. доля софинансирования из средств местного бюджета – 1 094,6 тыс. рублей).

Исполнение показателя результативности предоставления Субсидии (количество построенных универсальных спортивных залов на территории муниципальных общеобразовательных организаций (единиц), предусмотренного п. 3.2.7. Соглашения от 03.05.2018 № 1/6 и п.п. 2.2.7. Соглашений от 15.06.2018 № 77/5133 и № 77/6011 администрацией МО г-к Анапа в 2018 году приведено в таблице № 5:

Таблица № 5

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя		
			план	исполнено	% исполнения
1	Количество построенных универсальных спортивных залов на территории муниципальных общеобразовательных организаций	Ед.	1	1	100

Учитывая вышеизложенное, целевой показатель результативности предоставления Субсидии (количество построенных универсальных спортивных залов на территории муниципальных общеобразовательных организаций (единиц) администрацией МО г-к Анапа достигнут (акт приемки законченного строительством объекта № КС-11 от 20.12.2018 № 1).

Таким образом, администрацией МО г-к Анапа соблюдены условия расходования средств субсидии, предусмотренные ст. 139 Бюджетного кодекса РФ, п. 6 Порядка и п. 3.2.5 и 3.2.7 Соглашения от 03.05.2018 № 1/6.

8.3. Контроль за исполнением администрацией МО г-к Анапа условий, целей и порядка установленных при предоставлении субсидии

Положениями п.п. 3.1.3 Соглашения от 03.05.2018 № 1/6, заключенного между администрацией МО г-к Анапа и Министерством, функциями контроля за соблюдением условий Соглашения наделено Министерство.

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверена годовая бухгалтерская отчетность в части поступления и расходования средств субсидии, нарушений не установлено.

Отчетность об осуществлении расходов местного бюджета МО МО г-к Анапа, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, а также о достижении установленных значений показателей результативности предоставления Субсидии, предусмотренная условиями Соглашения предоставлялась в Министерство в соответствии со сроками, установленными п.п. 3.2.8 Соглашения от 03.05.2018 № 1/6.

Нарушений при отражении информации в ежемесячных отчетах об использовании субсидии не установлено.

8.4. Проверка фактически выполненных строительно-монтажных работ (контрольные обмеры)

Проектно-сметная документация на строительство объекта «Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации «Основная общеобразовательная школа № 21 в ст. Анапская» II этап» разработана индивидуальным предпринимателем Галстян А.Б. в 2017 году. Сметная документация составлена базисно-индексным методом (*Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденная постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1*) в ценах 2 квартала 2017 года и прошла проверку достоверности определения сметной стоимости в 2018 году с рекомендованной ценой 13 888,78 тыс. рублей, в т.ч. строительно-монтажные работы 11 775,35 тыс. рублей, оборудование 1 021,18 тыс. рублей, прочие затраты 1 092,25 тыс. рублей (заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 11.10.2017 № 23-1-8-0488-17).

Проектно-сметной документацией предусмотрено выполнение следующих работ:

строительство здания спортивного зала с внутренними и наружными инженерными сетями общей площадью 474,5 м²;

оборудование спортивного зала технологическим оборудованием (спортивный инвентарем);

монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения.

Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства приведены в таблице № 6.

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Значения
1	Вид строительства	–	новое
2	Площадь земельного участка в границе проектирования (благоустройства)	м ²	1 232,0
3	Площадь застройки	м ²	532,4
4	Количество этажей	эт.	1
5	Общая площадь	м ²	474,5

6	Полезная площадь	м ²	442,5
7	Строительный объём	м ³	2949,7
8	Сейсмостойкость	баллы	8
9	Продолжительность строительства,	мес.	9
	в том числе подготовительный период	мес.	1

Администрации МО г-к Анапа в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдано разрешение на строительство от 03.05.2018 № 23-301000-410-2018.

Для непосредственного строительства объекта «Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации «Основная общеобразовательная школа № 21 в ст. Анапская» II этап» между Учреждением и ООО «Гогас» заключен муниципальный контракт от 06.08.2018 № Ф.2018.37655 (далее – Контракт) на сумму 12 029,7 тыс. рублей.

В ходе выполнения работ, между Учреждением и ООО «Гогас» заключено дополнительное соглашение от 31.08.2018 № 1 к Контракту на включение объемов работ, не предусмотренных проектной документацией и увеличение цены контракта с 12 029,7 тыс. рублей до 13 232,6 тыс. рублей (не более 10 процентов).

В связи с внесением изменений в проектную документацию (изменение конструктивного решения – локально-сметный расчет № 02-01-01 изм. 2), в соответствии с п. 30 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства» (далее – Постановление № 427) Учреждение обязано пройти повторную проверку достоверности сметной стоимости на строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации «Основная общеобразовательная школа № 21 в ст. Анапская» II этап.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что повторная проверка сметной документации не проводилась, а оплата работ за счет бюджетных средств по акту о приемке выполненных работ № КС-2 от 31.08.2018 № 6 на сумму 1 202,9 тыс. рублей (в том числе: средства краевого бюджета – 805,0 тыс. рублей) проведена без проверки правильности ее составления и обоснования, что является нарушением п. 30 Постановления № 427 (*код 1.3.102 Классификатора нарушений и недостатков, 1 факт*).

Кроме того, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, (в редакции, действующей до 30.06.2019), изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

С учетом изложенного, должностными лицами Заказчика допущено нарушение п. «б» ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, выраженное во внесении изменений в существенные условия контракта, а именно в увеличении объема работ, не предусмотренных контрактом на сумму 1 202,9 тыс. рублей (*код 4.41 Классификатора нарушений и недостатков, 1 факт*).

По результатам проверки установлено, что МБОУ ООШ № 21 оплачены выполненные работы на общую сумму 13 232,6 тыс. рублей, что подтверждается актами выполненных работ № КС-2, платежными поручениями и выпиской из лицевого счета.

В ходе проведения контрольного мероприятия на основании приказа директора МБОУ ООШ № 21 Немолякина Ю.А. от 13.06.2019 № 105 «О создании комиссии» рабочей группой в составе: Немолякина Ю.А. – директора МБОУ ООШ № 21 МО г-к Анапа, Сивкова П.В. – директора МКУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений МО г-к Анапа, Коджаманьян С.И. – заместителя руководителя МКУ «УСПТиС», Гогорян А.А. – генерального директора ООО «Гогас», в присутствии специалистов Контрольно-счетной палаты Краснодарского края главного инспектора Нестеренко А.В. и ведущего инспектора Яланской В.М., выборочно по отдельным позициям проведены контрольные обмеры принятых к оплате по Контракту работ.

Согласно акту контрольного обмера от 25.06.2019 установлено, что в нарушение п. 1.1. Контракта не все принятые и оплаченные Учреждением работы по актам выполненных работ № КС-2 выполнены и соответствуют аукционной документации, а именно не выполнены следующие работы:

- устройство покрытия из спортивного линолеума площадью 10,8 м²;
- прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб, длиной 212 м;
- установка кранов шаровых полупроходных JIP-FF в количестве 4 шт.;
- установка ручного насоса с обвязкой в количестве 1 шт.;
- установка приточной установки Vento 60-30 производительностью 1 330 м³/ч в количестве 1 шт.;
- монтаж кровельного покрытия из сэндвич панелей МП в количестве 26 м².

На основании акта выборочного контрольного обмера от 25.06.2019 специалистами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края рассчитаны корректировки стоимости выполненных строительно-монтажных работ на сумму 308,4 тыс. рублей, без учета НДС 18 процентов.

Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения Учреждением полномочий и обязанностей заказчика, предусмотренных ст. 746, 748, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», а также осуществления ненадлежащего контроля, предусмотренного ст. 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), и в нарушение п. 1.1 контракта от 06.08.2018 № Ф.2018.37655 Учреждением оплачены фактически невыполненные объемы и виды работ на общую сумму 363,9 тыс. рублей (308,4 тыс. рублей*1,18, где 1,18 – коэффициент учитывающий НДС 18 процентов), в том числе за счет средств краевого бюджета на сумму 243,54 тыс. рублей (*код 4.45.1 Классификатора нарушений и недостатков, 1 факт*). Денежные средства в сумме 363,9 тыс. рублей подлежат возврату в бюджет.

Учитывая изложенное, в действиях должностных лиц Учреждения усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ, выраженного в приемке и оплате выполненных работ, несоответствующих условиям Контракта.

По состоянию на 31.07.2019 универсальный спортивный комплекс (зал) площадью 474,5 кв.м. не введен в эксплуатацию и не включен в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), а также не включен в реестр муниципальной собственности МО г-к Анапа и не закреплен на праве оперативного управления за МБОУ ООШ № 21.

Согласно пояснениям заместителя главы муниципального образования город - курорт Анапа Дикого Р.А. (письмо от 19.07.2019 № 49-04-800/19), здание спортивного комплекса (зала) не введено в эксплуатацию по причине отсутствия технических условий на подключение электроэнергии, необходимая документация для получения технических условий находится на согласовании в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск.

Вместе с тем, в соответствии с п. 6 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, при подготовке проектной документации юридическим лицом на основании договора, заказчик обязан предоставить проектировщику технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).

Таким образом, до начала проектирования объекта, МБОУ ООШ № 21 обязано было предоставить технические условия на подключение к сетям электроснабжения, что в свою очередь привело к отсутствию возможности получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и нарушению ч. 2 ст.

55 Градостроительного кодекса РФ (код 1.3.16 Классификатора нарушений и недостатков, 1 факт).

Кроме того, игнорирование данной нормы закона и дальнейшая эксплуатация объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию влечет административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ.

8.5. Аудит проведения закупок товаров, работ и услуг, осуществленных для нужд объектов проверки, в целях реализации Мероприятия 1.9 Госпрограммы

Согласно документации о закупке № 0318300537418000271, в части расчета начальной (максимальной) цены (далее — НМЦК) установлено, что расчеты производились проектно-сметным методом, на основании утвержденной проектно-сметной документации. НМЦК определена в размере 13 513,1 тыс. рублей, нарушений при ее формировании не установлено.

На основании заявки МБОУ ООШ № 21 управлением закупок администрации МО г-к Анапа проведены торги способом электронного аукциона по объекту закупки «Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации «Основная общеобразовательная школа № 21 в ст. Анапская» II этап» (далее – Объект).

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 24.07.2018 № 0318300537418000271-3/№ЭА-265-07/18, в соответствии со ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ и в результате рассмотрения вторых частей заявок победителем электронного аукциона признан участник ООО «Гогас».

Между МБОУ ООШ № 21, в лице директора Сивакова П.В. (далее – Заказчик) и ООО «Гогас», в лице генерального директора Гогоряна А.А. (далее – Подрядчик) заключен контракт от 06.08.2018 № Ф.2018.376550 (далее – Контракт) на строительство Объекта.

Цена Контракта, сложившаяся по результатам аукциона, составила 12 029,74 тыс. рублей, в том числе НДС (18 процентов) 1 835,04 тыс. рублей.

Экономия, в связи с проведением конкурентной процедуры закупки, составила 1 483,36 тыс. рублей или 10,9 процента.

Анализ условий контракта показал, что Контракт содержит обязательные условия о цене, оплате, ответственности сторон и другие условия, предусмотренные законодательством о контрактной системе, в том числе ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Сроки выполнения работ, в соответствии с п. 3.2 Контракта, установлены со дня заключения (06.08.2018) Контракта по 20.12.2018. Предусмотрены этапы выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к Контракту).

Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения Контракта. В соответствии с требованиями ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям указанного закона, или внесением денежных средств на указанный

Заказчиком счет. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

С учетом изложенного, Подрядчиком представлена банковская гарантия от 31.07.2018 № 19/405-15951ЭГ-18 на сумму 1 351,31 тыс. рублей в соответствии с условиями Контракта, а также аукционной документацией.

Согласно п. 13.1 срок действия Контракта установлен не позднее 31.12.2018, срок действия банковской гарантии, представленной подрядчиком, до 31.01.2019 включительно. Нарушений в части обеспечения исполнения Контракта не установлено.

Дополнительным соглашением от 31.08.2018 цена Контракта была увеличена до 13 232,59 тыс. рублей (+ 1 202,85 тыс. рублей) или на 9,9 процента от первоначальной стоимости, в связи с увеличением объемов работ, что не противоречит требованиям ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с требованиями ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о заключенном Контракте размещена своевременно и в полном объеме.

Проверкой на предмет своевременного и полного размещения документации в реестре контрактов в соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и ч. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, нарушений не установлено.

Выводы по результатам проверки

1. В проверяемом периоде в рамках реализации мероприятия 1.9 государственной программы «Развитие образования» муниципальному образованию город-курорт Анапа на строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ ООШ № 21 объем бюджетных ассигнований по Соглашению от 03.05.2018 № 1/6 предусмотрен в сумме 9 950,9 тыс. рублей, в т. ч.: средства краевого бюджета в сумме 8 856,3 тыс. рублей, средства местного бюджета (доля софинансирования) – 1 094,6 тыс. рублей).

Вместе с тем, в бюджете МО город-курорт Анапа на строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ ООШ № 21 дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 755,7 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований МО город-курорт Анапа на строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ ООШ № 21 составил 13 706,6 тыс. рублей, в т. ч.: средства краевого бюджета 8 856,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 4 850,3 тыс. рублей, с долей софинансирования 1 094,6 тыс. рублей.

Освоено в отчетном периоде 13 232,6 тыс. рублей (средства краевого бюджета в сумме 8 856,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 4 376,3 тыс. рублей) или 96,5 процента от общего объема бюджетных ассигнований в сумме 13 706,6 тыс. рублей.

2. Целевой показатель результативности предоставления Субсидии

(количество построенных универсальных спортивных залов на территории муниципальных общеобразовательных организаций (единиц) администрацией МО г-к Анапа достигнут (акт приемки законченного строительством объекта № КС-11 от 20.12.2018 № 1).

Администрацией МО г-к Анапа соблюдены условия расходования средств субсидии, предусмотренные ст. 139 Бюджетного кодекса РФ, п. 6 Постановления № 1320 и п. 3.2.5, 3.2.7 Соглашения от 03.05.2018 № 1/6.

Вместе с тем, по состоянию на 31.07.2019 универсальный спортивный комплекс (зал) площадью 474,5 кв.м. не введен в эксплуатацию и не включен в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), а также не включен в реестр муниципальной собственности МО г-к Анапа и не закреплен на праве оперативного управления за МБОУ ООШ № 21 (отсутствуют технические условия на подключение электроэнергии), что в свою очередь привело к отсутствию возможности получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и нарушению ч. 2 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ (*код 1.3.16 Классификатора нарушений и недостатков, 1 факт*).

Кроме того, игнорирование данной нормы закона и дальнейшая эксплуатация Объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию влечет административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ.

2. Также, в ходе контрольного мероприятия установлено, что повторная проверка сметной документации не проводилась, а оплата работ за счет бюджетных средств по акту о приемке выполненных работ № КС-2 от 31.08.2018 № 6 на сумму 1 202,9 тыс. рублей (в том числе: средства краевого бюджета – 805,0 тыс. рублей) проведена без проверки правильности ее составления и обоснования, что является нарушением п. 30 Постановления № 427 (*код 1.3.102 Классификатора нарушений и недостатков, 1 факт*).

3. В результате ненадлежащего исполнения Учреждением полномочий и обязанностей заказчика, предусмотренных ст. 746, 748, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», а также осуществления ненадлежащего контроля, предусмотренного ст. 101 Федерального закона № 44-ФЗ и в нарушение п. 1.1 контракта от 06.08.2018 № Ф.2018.37655 Учреждением оплачены фактически невыполненные объемы и виды работ на общую сумму 363,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета на сумму 243,54 тыс. рублей (*код 4.45.1 Классификатора нарушений и недостатков, 1 факт*). Денежные средства в сумме 363,9 тыс. рублей подлежат возврату в бюджет.

Учитывая вышеизложенное, в действиях должностных лиц Учреждения усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ, выраженного в приемке и оплате выполненных работ, несоответствующих условиям Контракта.

4. Должностными лицами МБОУ ООШ № 21 допущено нарушение п. «б» ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, выраженное во внесении изменений в существенные условия контракта, а именно в увеличении объема работ, не предусмотренных контрактом на сумму 1 202,9 тыс. рублей (код 4.41 Классификатора нарушений и недостатков, 1 факт).

Предложения

Должностным лицам администрации МО г-к Анапа провести мероприятия по введению в эксплуатацию Объекта и получению необходимых документов для включения в Единый государственный реестр недвижимости, а также в реестр муниципальной собственности МО г-к Анапа и закреплению его на праве оперативного управления за МБОУ ООШ № 21.

Должностным лицам администрации МО г-к Анапа, Управления образования и МБОУ ООШ № 21 усилить контроль за соблюдением положений Гражданского и Градостроительного кодексов РФ, в части строительства объектов муниципальной собственности, а также принять меры к возврату в краевой бюджет денежных средств.

Должностным лицам МБОУ ООШ № 21 усилить контроль за соблюдением положений законодательства о закупках, в части внесения изменений в существенные условия заключаемых контрактов.

Аудитор Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края

Н.Д. Ерифа

Начальник отдела Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края

С.М. Мельникова

Главный инспектор Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края

А.В. Нестеренко

Ведущий инспектор Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края

П.П. Кошкин

Ведущий инспектор Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края

В.М. Яланская

С актом ознакомлены:

Глава муниципального образования
г-к Анапа

Ю.Ф. Поляков

Начальник управления образования
муниципального
образования г-к Анапа

Е.П. Боровская

Директор МБОУ ООШ № 21 г-к Анапа

Ю.А. Немолякин